

Burmistrz Ujazdu

SPRAWOZDANIE

z realizacji inwestycji

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn.:

„Remont dróg gminnych ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach”

W 2020r w budżecie gminy zabezpieczono 6 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W dniu **31.08.2020r.** zawarta została **umowa nr 31/GT/2020** z Agnieszką Niedźwiedź, prowadzącą działalność gospodarczą przez Biuro Rachunkowo-Projektowe GROSİK Otmice, ul Kopernika 7, 47-180 Izbicko, na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich kompletnego wniosku na zgłoszenie robót budowlanych **na kwotę 5 166,00zł.** Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony został 23.12.2020r.

22.12.2020r. zgodnie z **umową 31/GT/2020** z dnia 31.08.2020r. Agnieszka Niedźwiedź, prowadzącą działalność gospodarczą przez Biuro Rachunkowo-Projektowe „GROSİK” Otmice, ul. Kopernika 7, 47-180 Izbicko przekazała opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożonym w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Op. kompletnym wnioskiem o zgłoszenie robót budowlanych zadania pn. „Remont dróg gminnych ul. Strzeleckiej i część ul. Lipowej w Nogowczycach”.

Na 2021r w budżecie gminy zabezpieczono 350 000,00zł na realizację zadania.

Dnia 13.01.2021 wpłynęło zaświadczenie ze Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich o braku sprzeciwu do przedmiotowego zgłoszenia robót.

W dniu 18.06.2021r. podpisano umowę **nr 15/GT/2021** z firmą Biuro Rachunkowo- Projektowe GROSİK z siedzibą w Otmice, 47-180 Izbicko, ul. Kopernika 7 na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Remont drogi gminnej ul. Strzeleckiej i cz. ul. Lipowej w Nogowczycach na kwotę **brutto 5 043,00zł.** Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony na dzień zakończenia i rozliczenia zadania inwestycyjnego.

25.06.2021r. podpisano umowę **nr 16/GT/2021** z wybranym w przetargu w trybie podstawowym (art. 275 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) wykonawcą –Przedsiębiorstwem Handlowo-Uslugowym „TRANSKOM” Robert Białduga z siedzibą w 47-143 Jaryszów, ul. Zwycięstwa 1 na kwotę **341 940,00zł.** Termin realizacji zadania to 120 dni od dnia przekazania budowy tj. do 29 października 2021r.

Przekazanie budowy odbyło się w dniu 01.07.2021r w miejscu planowanego remontu gdzie spisano protokół.

Na realizowanym zadaniu funkcję Kierownika Budowy objął Pan Łukasz Romanowicz, Inspektora Nadzoru- Pan Witold Dziwis.

W ramach inwestycji wykonano remont konstrukcji dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 426m ul. Strzeleckiej nr 105753 O i na odcinku o długości 209m ul. Lipowej nr 105752 O. Nawierzchnie wykonano z mieszanek mineralno-bitumicznych (smołobeton) o szerokości jezdni wynoszącej odpowiednio 3,00m dla ul. Strzeleckiej i 5,00m dla ul. Lipowej.

Bilans terenu przedstawia się następująco:

-długość dróg: 426m + 209m	- 635m
-jezdnie dróg z masy asfaltobetonowej: 1 278,0m ² + 1 045,0m ²	- 2 323m ²
-pobocza utwardzone	- 430m ²
-pobocza gruntowe	- 360m ²

Roboty zostały odebrane w dniu 25.08.2021 r.

Całkowite koszty jakie poniesiono na inwestycję to **352 149,00zł** brutto w tym:

- wartość robót podstawowych 341 940,00zł
-Faktura VAT nr 102/08/2021 z dnia 25.08.2021r na kwotę 341 940,00zł
- nadzór inwestorski 5 043,00zł
-Faktura VAT nr PR/1/08/2021 z dnia 26.08.2021r na kwotę 5 043,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 5 166,00zł
-Faktura nr PR/412/2020 z dnia 22.12.2020r na kwotę 5 166,00zł

Gmina zapłaciła za to zadanie ze środków własnych Gminy.

SEKRETARZ GMINY

Danuta Ogaza

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1
2. OT

Otrzymują:

1. Referat Finansowo-Budżetowy
2. a/a

Załącznik nr 1 do sprawozdania z realizacji zadania inwestycyjnego:

„Remont dróg gminnych ul. Strzeleckiej i części ul. Lipowej w Nogowczycach”

Zabezpieczone środki w zł	Wartość robót wg Kosztorysu inwestorskiego (brutto) w zł	Poniesione nakłady inwestycyjne	Wartość brutto w zł	środki		Udział % poniesionego nakładu do ogólnej wartości inwestycji	uwagi
				niewykorzystane	brakujące		
01	02	03	04	05	06	07	08
w 2020r.: 6 000,00zł	516 039,38zł	-na roboty budowlane wg umowy 16/GT/2021	341 940,00zł			97,10%	
w 2021r.: 350 000,00zł		Pozostałe nakłady: - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej (2020) - sprawowanie nadzoru inwestorskiego (2021)	5 166,00zł 5 043,00zł = 10 209,00zł			2,9%	
356 000,00zł	516 039,38zł		352 149,00zł	3 851,00zł		100%	

Ujazd, dnia 27.08.2021r.
Sporządziła: Małgorzata Strycharz-Cylka

SEKRETAŃZ GMINY

Zatwierdziła.....
Danuta Ogaza

C

C